



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO  
OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPÉ	APelido EMPREENDIMENTO REFORMA - ESCOLA MUNICIPAL VALÃO QUENTE	DESCRiÇÃO DO LOTE 0
------------------	----------------	--	---	------------------------

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				06/22	07/22	08/22	09/22	10/22	11/22	12/22	01/23	02/23	03/23	04/23	05/23
1.	REFORMA ESCOLA MUNICIPAL VALÃO QL	272.505,93	% Período:	6,15%	15,74%	29,53%	48,58%								
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	9.205,28	% Período:	100,00%											
1.2.	INFRAESTRUTURA - FUNDAÇÕES	2.481,56	% Período:	60,00%	40,00%										
1.3.	ESTRUTURA PARA CAIXA D'AGUA	5.224,06	% Período:	20,00%	50,00%	30,00%									
1.4.	ALVENARIA	8.675,08	% Período:	50,00%	50,00%										
1.5.	REVESTIMENTO	59.872,98	% Período:		40,00%	60,00%									
1.6.	COBERTURA	96.955,69	% Período:			30,00%	70,00%								
1.7.	PINTURA	43.824,38	% Período:				100,00%								
1.8.	ESQUADRIAS	19.801,92	% Período:			20,00%	80,00%								
1.9.	LOUÇAS E METAIS	3.759,54	% Período:				100,00%								
1.10.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.721,69	% Período:		70,00%	30,00%									
1.11.	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E PLUV	6.897,36	% Período:	10,00%	10,00%	80,00%									
1.12.	LIMPEZA FINAL DA OBRA	1.086,39	% Período:				100,00%								
<b>Total: R\$ 272.505,93</b>															
				%:	6,15%	15,74%	29,53%	48,58%							
				Repasse:	-	-	-	-							
				Contrapartida:	16.766,30	42.886,31	80.472,49	132.380,83							
				Outros:	-	-	-	-							
				<b>Investimento:</b>	<b>16.766,30</b>	<b>42.886,31</b>	<b>80.472,49</b>	<b>132.380,83</b>							
				%:	6,15%	21,89%	51,42%	100,00%							
				Repasse:	-	-	-	-							
				Contrapartida:	16.766,30	59.652,61	140.125,10	272.505,93							
				Outros:	-	-	-	-							
				<b>Investimento:</b>	<b>16.766,30</b>	<b>59.652,61</b>	<b>140.125,10</b>	<b>272.505,93</b>							

PIRAPETINGA/MG  
Local

terça-feira, 17 de maio de 2022  
Data

Responsável Técnico  
Nome: DIEGO MEIRELES MAGALHÃES  
CREA/CAU: 241819/D  
ART/RRT: